



Provincia di Avellino

Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità

Determinazione N. 988 del 20/05/2025

OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO FUNZIONALE EX PALAZZO DEL GOVERNO (PREFETTURA) - CUP: F35H16000000002. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO PER RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE CAMPANIA.

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta n. 173 del 26/04/2016, la Regione Campania approvava la *"Ratifica del Patto per lo sviluppo della Regione Campania"*, prevedendo per la Provincia di Avellino l'intervento denominato *"Ex Palazzo del Governo - Completamento funzionale progetto (Prefettura di Avellino)"*;
- con Deliberazione di Giunta n.280 del 23/05/2017 la Regione Campania condivideva la proposta di riprogrammazione del *"Patto per lo Sviluppo della Regione Campania"*: tra gli interventi prioritari nell'ambito delle Infrastrutture risultava l'intervento denominato *"Ex Palazzo del Governo-Completamento funzionale progetto (Prefettura di Avellino)"* di proprietà della Provincia di Avellino con l'importo di € 2.100.000,00 da candidare sulle risorse del POR FESR 2014/2020;
- con nota prot.n. 24934 del 29/05/2018 la Provincia di Avellino comunicava alla Regione Campania che, con Provvedimento Presidenziale n.36 del 27/04/2018, avviava il procedimento volto alla parziale modifica del suddetto intervento, prevedendo la realizzazione degli interventi denominati :*"Lavori di efficientamento energetico e completamento funzionale ex Palazzo del Governo(Prefettura)"* (CUP: F35H16000000002) per un importo di € 1.500.000,00 e *" Lavori di riqualificazione energetica e completamento funzionale della ex Caserma dei Carabinieri di Ariano"* (CUP : F95J18000210002) per un importo complessivo di € 600.000,00;
- con Provvedimento Presidenziale n. 138 del 16/10/2018 la Provincia di Avellino approvava il progetto definitivo denominato *"Lavori di efficientamento energetico e completamento funzionale ex Palazzo del Governo (Prefettura)"* CUP: F35H16000000002;
- con Decreto Dirigenziale n.199 del 14/12/2018, rettificato e integrato con Decreto Dirigenziale n.228 del 18/12/2018 e con Decreto Dirigenziale n.4 del 05/02/2019 la Regione

Campania impegnava, nelle more della definizione delle procedure per l'ammissione a finanziamento, la somma complessiva di € 2.100.000,00 in favore della Provincia di Avellino per gli interventi denominati: *“Lavori di efficientamento energetico e completamento funzionale ex Palazzo del Governo(Prefettura) “ (CUP: F35H16000000002) “* per un importo di € 1.500.000,00 e *“ Lavori di riqualificazione energetica e completamento funzionale della ex Caserma dei Carabinieri di Ariano” (CUP : F95J18000210002)* per un importo complessivo € 600.000,00;

- con convenzione rep. n. 255 del 09/10/2018, repertoriata sul registro Atti Privati dell'Area Tecnica dei Settori Viabilità e Trasporti - Infrastrutture Strategiche ed Edilizia Scolastica e stipulata in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 1867 del 02/10/2018, la Provincia di Avellino affidava all'Arch. Sicuranza Giuseppe, l'incarico professionale circa la *“Progettazione definitiva ed esecutiva nonché dell'APE relativamente ai lavori delle opere di completamento funzionali del palazzo di governo (Prefettura) di Avellino “- CUP F35H16000000002 - CIG: Z3524F5212, per l'importo di € 10.909,04 oltre IVA e C.A.P. se dovuti per legge;*
- con Determinazione Dirigenziale n.2260 del 12/11/2018 la Provincia di Avellino approvava il progetto esecutivo relativo ai *“Lavori di efficientamento energetico e completamento funzionale ex Palazzo del Governo (Prefettura)”* dell'importo complessivo di € 1.500.000,00 IVA compresa, con il seguente quadro economico:

DESCRIZIONI			
A) SPESE DI ESECUZIONE			
a.1) per lavori a "Misura"		1.180.075,52	
a.2) per lavori a "Corpo"			
a.3) Lavori in economia			
TOTALE LAVORI COMPRESO ONERI PER LA SICUREZZA	(a.1+a.2+a.3)		€ 1.180.075,52
a.4) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		3.828,68	
a.5) Importo dei Lavori a base di Appalto al netto degli Oneri della Sicurezza		1.176.246,84	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
b.1) Lavori in economia			
b.2) Forniture servizi			
b.3) Rilievi accertamenti e indagini Archeologiche			
b.4) allacciamenti, rimozione/ripristino dei pubblici servizi			
b.5) imprevisti			
b.6) Acquisizione di aree			
b.7) Acquisizione di immobili			
b.8) Accantonamento			
Sommano			
SPESE GENERALI			
b.9) Progettazione definitiva, esecutiva ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione		10.909,04	
b.10) Certificazioni antincendio		6.000,00	
b.11) Accatastamento		2.000,00	
b.12) Assistenza RUP			

		4.636,50	
b.13) Incentivo ex art. 113 Dlg.vo 50/2016 per RUP – D.L. - collaboratori max 2%		23.601,51	
b.14) Spese per pubblicità del bando e pubblicazioni e varie		5.108,01	
b.15) Contributo ANAC		600,00	
Sommano		52.855,06	
C) IVA – Oneri – altri tributi e tasse			
c.1) Cassa Previdenziale 4% di (b.9+b.10+b.11+b.12)		941,82	
c.2) I.V.A. su spese di esecuzione (a.1+a.2+b.5)		259.616,61	
c.3) I.V.A. su spese tecniche (b.9+b.10+b.11+c.1)		5.387,22	
c.4) I.V.A. su spese varie (b.4+b.14)		1.123,76	
Somma IVA e altri oneri e tributi	€.	267.069,42	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.		€ 319.924,48
TOTALE GENERALE	€.		€ 1.500.000,00

- con Determinazione Dirigenziale n.40 del 09/01/2019 la Provincia di Avellino stabiliva, a norma dell'art. 32 comma 2 e art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016, l'affidamento diretto del servizio di pubblicazione su quotidiani del bando di gara e procedeva all'aggiudicazione definitiva alla:
 - a) RCS MediaGroup s.p.a., per l'inserzione per estratto del bando di gara e, dopo l'aggiudicazione definitiva, dell'avviso di esito di gara sul quotidiano il Corriere della Sera (edizione nazionale) per l'importo complessivo di € 1.280,00 oltre IVA;
 - b) Publifast s.r.l., sede legale in via Rossini n. 2 - 87040 Castrolibero (CS), per l'inserzione per estratto del bando di gara e, dopo l'aggiudicazione definitiva, dell'avviso di esito di gara sul quotidiano Il Quotidiano del Sud (edizione Irpinia) per l'importo complessivo di € 400,00 oltre IVA;
- con Determinazione Dirigenziale n. 637 del 29/03/2019 la Provincia di Avellino liquidava all'Arch. Giuseppe Sicurana la rata di acconto di € 5.454,52 oltre Cassa Previdenziale (4%) pari ad € 218,18 ed IVA per € 1.247,99, al netto della Ritenuta d'Acconto, per un importo complessivo di € 5.829,79;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1543 del 26/07/2019 la Provincia di Avellino liquidava all'Arch. Giuseppe Sicurana la rata di saldo di € 5.454,52 oltre Cassa Previdenziale (4%) pari ad € 218,18 ed IVA per € 1.247,99 al netto della Ritenuta d'Acconto, per un importo complessivo di € 5.829,79;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1052 del 16/06/2020, la Provincia di Avellino affidava all'impresa DI.GI. LAVORO S.R.L. l'incarico per i *“Lavori di efficientamento energetico e completamento funzionale ex Palazzo del Governo (Prefettura)”* per l'importo di €

797.297,07 oltre IVA come per legge e stipulava il contratto Rep. n.1 del 23/02/2021, registrato all'Agenzia delle Entrate al n. 1160 Serie 1/T;

- con la medesima Determinazione Dirigenziale la Provincia di Avellino procedeva a rimodulare, a seguito dell'aggiudicazione definitiva, il quadro economico dell'intervento *de quo* come di seguito:

RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO		
A.1 Lavori a misura al netto del ribasso	€ 785.653,95	
A.2 Oneri per la sicurezza	€11.643,12	
Totale importo contrattuale		€ 797.297,07
B.1 Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento in fase di progettazione	€ 10.909,04	
B.2 Certificazione antincendio	€ 6.000,00	
B.3 Accatastamento	€ 2.000,00	
B.4 Assistenza al RUP	€ 4.636,50	
B.5 Incentivo ex art.113 D.lgs. n. 50/2016	€ 23.601,51	
B.6 Spese pubblicazione del bando e pubblicazioni varie	€ 5.108,01	
B.7 Contributo ANAC	€ 600,00	
B.9 Cassa previdenza su spese tecniche 4%	€ 941,82	
B.10 IVA sui lavori	€ 175.405,36	
B.11 IVA su spese tecniche	€ 5.387,22	
B.12 IVA su spese di pubblicazione	€ 1.123,76	
Totale somme a disposizione		€ 235.713,22
Totale progetto post aggiudicazione		€ 1.033.010,29
Economie di gara		€ 466.989,71

- con Determinazione Dirigenziale n.1199 del 07/07/2020 la Provincia di Avellino liquidava la somma di € 610,00 IVA inclusa, alla RCS MediaGroup s.p.a, quale corrispettivo per diritti di pubblicità dell'estratto dell'esito di gara dei lavori in oggetto sul quotidiano il Corriere della Sera (edizione nazionale) - inserzione avvenuta in data 25/6/2020;
- con Decreto Dirigenziale n. 138 del 18/12/2020 la Regione Campania ammetteva a finanziamento definitivo l'intervento denominato: "*Lavori di efficientamento energetico e completamento funzionale ex Palazzo del Governo (Prefettura)*" soggetto attuatore Provincia di Avellino, di importo pari a € 1.033.010,29 a valere sull'Obiettivo Specifico 4.1- Azione 4.1.1, rinviando a successivo provvedimento il disimpegno di spesa delle relative economie;
- con Determinazione Dirigenziale n.1061 del 18/05/2021 la Provincia di Avellino liquidava in favore dell'impresa DI.GI. LAVORO S.R.L. l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale previsto dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, pari a € 159.459,40 oltre IVA pari ad € 15945,94 per un importo complessivo di € 175.405,34;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1877 del 14/09/2021 la Provincia di Avellino approvava gli atti amministrativi e contabili relativi al SAL n. 1 per i lavori eseguiti a tutto il 31/08/2021/2021, unitamente allo stato di avanzamento lavori, Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 e il certificato di pagamento n. 1 emesso in data 31/08/2021 dallo stesso RUP e veniva liquidata a favore dell'impresa DI.GI. LAVORO S.R.L la somma di € 123.659,66 oltre IVA 10% pari ad € 12.365,97 per l'importo complessivo di € 136.025,63;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2225 del 29/10/2021 la Provincia di Avellino approvava la variante in corso d'opera relativamente ad alcune categorie di lavori, redatta in conformità a quanto previsto all'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, relativa ai "*Lavori di efficientamento energetico e completamento funzionale ex palazzo del governo (prefettura)* -

CIG 7741765295 – CUP F35H16000000002” per l’importo complessivo di € 797.297,07 per “Lavori”, € 235.713,22 per “Somme a disposizione dell’Amministrazione” ed € 466.989,71 quali “Economie” con il seguente quadro economico:

RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO		
A.1 Importo lavori a corpo		
A.2 Importo lavori a misura		€ 1.180.075,52
A.3 Importo lavori in economia		
A.4 Importo totale dei lavori (A.1+A.2+A.3)		€ 1.180.075,52
A.5 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 11.643,12
A.6 Importo lavori soggetti a ribasso (A.4 -A.5)		€ 1.168.432,40
A Importo totale a base d'appalto(A4)		€ 1.180.075,52
		€ 1.168.432,40
A Ribasso d'asta (32,760%)		€ 382.778,45
	€ 785.653,95	
	€11.643,12	
Totale importo contrattuale		€ 797.297,07
B Somme a disposizione		
B.1 Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento in fase di progettazione		€ 10.909,04
B.2 Certificazione antincendio		€ 6.000,00
B.3 Accatastamento		€ 2.000,00
B.4 Assistenza al RUP		€ 4.636,50
B.5 Incentivo ex art.113 D.lgs. n. 50/2016		€ 23.601,51
B.6 Spese pubblicazione del bando e pubblicazioni varie		€ 5.108,01
B.7 Contributo ANAC		€ 600,00
B.8 Cassa previdenza su spese tecniche 4%		€ 941,82
B.9 IVA sui lavori		€ 175.405,35
B.10 IVA sui lavori		€ 5.387,22
B.11 IVA su spese tecniche		€ 1.123,77
B. TOTALE		€ 235.713,22
Importo complessivo (A+B)		€ 1.033.010,29
C Economie		€ 466.989,71
Totale Progetto(A+B+C)		€ 1.500.000,00

- con Determinazione Dirigenziale n.1193 del 16/06/2022 la Provincia di Avellino approvava gli atti amministrativi e contabili relativi al SAL n. 2 per i lavori eseguiti a tutto il 27/04/2022, unitamente allo stato di avanzamento lavori, Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 e il certificato di pagamento n. 1 emesso in data 27/04/2022 dallo stesso RUP e liquidava a favore dell'impresa DI.GI. LAVORO S.R.L la somma di € 356.282,72 oltre IVA pari ad € 35.628,27 per l'importo complessivo di € 391.910,99;
- con Determinazione Dirigenziale n.1753 del 10/08/2023 la Provincia di Avellino approvava gli atti amministrativi e contabili relativi allo Stato Finale dei lavori dei lavori - CIG: 7741765295e liquidata in favore della DI.GI. LAVORO S.R.L la somma di € 157.328,32 oltre IVA pari a € 15.732,83 per un totale complessivo di € 173.061,15;
- con Determinazione Dirigenziale n.1894 del 31/08/2023 la Provincia di Avellino liquidava gli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche al personale interno, ai sensi dell'art.45

del d.lgs. n.36/2023, pari all'importo di € 19.139,56 ed € 4.484,29 accantonati quali economie per funzioni tecniche non rese.

Considerato che:

- con trasmissione prot. dell'Ente n. 28719 del 31/08/2022 la Provincia di Avellino inviava la richiesta di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui all'art.26 del Decreto-legge 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge 91/2022;
- con trasmissione prot. dell'Ente n. 46670 del 30/10/2023 la Provincia di Avellino inviava richiesta di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, per le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 1° gennaio 2023 e sino al 31 dicembre 2023, al netto del ribasso d'asta e comprensivo dell'IVA;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2467 del 10/11/2023 la Provincia di Avellino approvava il Certificato n.1/Bis adeguamento 2-SAL - Aggiornamento Prezzi 2022 riguardante la revisione dei prezzi sulla base della contabilità con riferimento alle lavorazioni a tutto il 30/07/2022 di cui ai SAL n. 1 e n. 2 e liquidava in favore dell'impresa a DI.GI. LAVORI SRL la somma di € 41.849,66 oltre IVA pari ad € 4.184,97 per l'importo complessivo di € 46.034,63;
- con Determinazione Dirigenziale n. 844 del 15/04/2024 la Provincia di Avellino approvava il Certificato n.1/Bis adeguamento 2-SAL - Aggiornamento Prezzi 2022 riguardante la revisione dei prezzi sulla base della contabilità con riferimento alle lavorazioni a tutto il 30/07/2022 di cui ai SAL n. 1 e n. 2 e liquidava in favore dell'impresa a DI.GI. LAVORI SRL la somma di € 41.849,97 oltre IVA pari ad € 4.184,97 per la somma complessiva di € 46.034,63;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2049 del 23/09/2024 la Provincia di Avellino approvava il Certificato n.2/Bis - Aggiornamento Prezzi 2023 riguardante la revisione dei prezzi sulla base della contabilità con riferimento alle lavorazioni a tutto il 17/10/2023 e liquidava in favore dell'impresa a DI.GI. LAVORI SRL la somma di € 61.023,76 oltre IVA pari ad € 6.102,38 per l'importo complessivo di € 67.126,14.

Atteso che:

- la scrivente ha competenza, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e del vigente statuto e regolamento degli uffici e dei servizi dell'Ente, all'adozione del presente atto giusta Decreto Presidenziale n. 78 del 30/12/2024 di conferimento dell'incarico quale Dirigente del Settore.3 Edilizia Scolastica e Patrimonio- Demanio –Viabilità;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Sergio Davidde;
- l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs 267/2000;
- il presente atto è conforme alle norme sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato e integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 di recepimento del Regolamento (UE) 2016/679, da cui si rileva il rispetto del principio di “*minimizzazione dei dati*” (cfr. art. 5, par. 1, lett. c) del Regolamento (UE) 2016/679) secondo cui oggetto del trattamento debbono essere solo i dati personali “*adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alla finalità per le quali sono trattati*”;
- rispetto ai ruoli ricoperti nel suindicato procedimento amministrativo, né il R.U.P, né lo scrivente Dirigente incorre in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo

potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis l. 241 del 1990, art. 53 d.lgs. 165/2001, art. 7 d.p.r. 62/2013, art. 16 d.lgs. 36/2023.

Verificato, infine, il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Triennio 2025- 2027, approvato con Provvedimento del Presidente della Provincia n. 9 del 16/01/2025.

Visto il Q.E. finale dell'intervento, proposto dal R.U.P e di seguito riportato:

Cod.	Prestazione	Q.E. pre-gara	Q.E. post-gara	Q.E Rimodulato finale	Q.E. a consuntivo
A.1	Importo per lavori a misura	€ 1.176.246,84	€ 785.653,95	€ 785.653,95	€ 781.086,98
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.828,68	€ 11.643,12	€ 11.643,12	€ 11.643,12
Totale importo lavori e forniture (A.1+A.2)		€ 1.180.075,52	€ 797.297,07	€ 797.297,07	€ 792.730,10
B.1	Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento in fase di progettazione	€ 10.909,04	€ 10.909,04	€ 10.909,04	€ 10.909,04
B.2	Certificazione antincendio	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	0,00
B.3	Accatastamento	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	0,00
B.4	Assistenza al RUP	€ 4.636,50	€ 4.636,50	€ 4.636,50	€ 5.882,80
B.5	Incentivo ex art.113 D.Lgs 50/2016	€ 23.601,51	€ 23.601,51	€ 23.601,51	€ 23.623,85
B.6	Spese pubblicazione bando e varie	€ 5.108,01	€ 5.108,01	€ 5.108,01	€ 6.959,36
B.7	Contributo ANAC	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
B.9	Cassa previdenza su spese tecniche (4%)	€ 941,82	€ 941,82	€ 941,82	€ 436,36
B.10	IVA sui lavori	€ 259.616,61	€ 175.405,36	€ 175.405,35	€ 83.673,01
B.11	IVA su spese tecniche	€ 5.387,22	€ 5.387,22	€ 5.387,22	€ 2.495,99
B.12	I.V.A su spese di pubblicazione	€ 1.123,76	€ 1.123,76	€ 1.123,77	€ 1.463,08
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 319.924,48	€ 235.713,22	€ 235.713,22	€ 136.043,49
TOTALE PROGETTO DEFINITIVO		€ 1.500.000,00	€ 1.033.010,29	€ 1.033.010,29	€ 928.773,59
ECONOMIE POST GARA			€ 466.989,71	€ 466.989,71	
ECONOMIE A CONSUNTIVO					€ 104.236,70
TOTALE		€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00

VISTO l'ulteriore importo richiesto dall'Ente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per adeguamento prezzi di cui all'art. 26 del Decreto-legge 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge 91/2022, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'art. 1-septies, comma 8, del D.L. n. 73/2021 e s.m.i.

DETERMINA

- **Di approvare** il Quadro Economico a consuntivo dell'intervento "*Lavori di efficientamento energetico e completamento funzionale ex Palazzo del Governo (Prefettura)*" "(CUP: F35H16000000002)":

Cod.	Prestazione	Q.E. CONSUNTIVO
A.1	Importo per lavori a misura	€ 781.086,98
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 11.643,12
Totale importo lavori e forniture (A.1+A.2)		€ 792.730,10
B.1	Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento in fase di progettazione	€ 10.909,04
B.2	Certificazione antincendio	€ 0,00
B.3	Accatastamento	€ 0,00
B.4	Assistenza al RUP	€ 5.882,80
B.5	Incentivo ex art.113 D.Lgs 50/2016	€ 23.623,85
B.6	Spese pubblicazione bando e varie	€ 6.959,36
B.7	Contributo ANAC	€ 600,00
B.9	Cassa previdenza su spese tecniche (4%)	€ 436,36
B.10	IVA sui lavori	€ 83.673,01
B.11	IVA su spese tecniche	€ 2.495,99
B.12	I.V.A su spese di pubblicazione	€ 1.463,08
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 136.043,49
TOTALE PROGETTO DEFINITIVO		€ 928.773,59

- **Di dare atto** che la somma totale di spesa per l'esecuzione dell'intervento ammonta ad € 928.773,59;
- **Di dare atto** che le economie complessive ammontano ad € **571.226,41** così suddivise:
 - le economie post gara ammontano ad € 466.989,71;
 - le economie derivanti tra quanto effettivamente speso e quanto autorizzato con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 138 del 18/12/2020 ammontano ad € 104.236,70;
 - la spesa occorrente trova copertura finanziaria al Capitolo 21232 del bilancio dell'Ente;
- **Di trasmettere** la presente determinazione all'Ente finanziatore Regione Campania per la conclusione dell'intervento e il trasferimento delle somme residue.