



Provincia di Avellino

Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità

Determinazione N. 464 del 03/03/2025

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE INTEGRATA DELLA RETE STRADALE REGIONALE NELL'AMBITO DEL PIANO TRIENNALE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE REGIONALI DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.41 DEL 09.02.2021-LOTTO 1 – RINNOVO. CUP: F39J21000920006 CIG:7558162896 – CIG DERIVATO: 916569177C. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO.

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con Delibera di Giunta n.41 del 09.02.2021 rubricata “*POC 2014/2020. Completamento del Piano triennale dei servizi di manutenzione delle strade regionali*”. Approvazione schema di atto integrativo dell'Accordo Quadro ex art. 15 della L. 241/90 del 28.06.2018.” la Regione Campania disponeva il prolungamento del termine dell'Accordo di collaborazione ex art. 15 legge 7 agosto 1990, n. 241 sottoscritto in data 28.06.2018 tra la Regione Campania, le Province di Avellino, Benevento, Caserta, Salerno, la Città Metropolitana di Napoli e l'ACaMIR fino al 31 dicembre 2023 in coerenza con le previsioni di cui all'art. 7 del medesimo Accordo, da definire attraverso la sottoscrizione di un atto integrativo;
- con Provvedimento Presidenziale n. 14 del 24.02.2021, la Provincia di Avellino approvava lo schema di atto integrativo all'Accordo di collaborazione per la realizzazione del “*Piano Triennale dei servizi per la manutenzione delle strade regionali*” ex art. 15 legge 7 agosto 1990, n. 241, sottoscritto tra Regione Campania, ACaMIR, Città Metropolitana di Napoli e Province;
- con nota prot. n. 2197 del 08.04.2021 l'ACaMIR comunicava l'importo contrattuale del Lotto 1 in oggetto con Beneficiario la Provincia di Avellino per la somma di € 7.332.738,21, comprensivo degli oneri di sicurezza pari a € 189.470,00 ed oltre IVA (22%) per il rinnovo contrattuale di ulteriori 18 mesi formulato dall'RTI ANC Costruzioni S.R.L. e Tecno Parking S.R.L.;
- con Decreto Dirigenziale n.61 del 27.04.2021 la Regione Campania impegnava in favore della Provincia di Avellino la somma di € 8.945.940,62 (IVA 22% inclusa) per il rinnovo del Piano triennale dei servizi di manutenzione delle strade regionali per il Lotto 1 di cui:

€ 7.332.738,21 per Servizi e Lavori ed € 1.613.202,41 per IVA (22%), a valere sul POC 2014/2020 – Linea di Azione Trasporti e Mobilità;

- la Provincia di Avellino stipulava il contratto rep. n. 782 del 10.08.2021 repertoriato sul registro Atti Privati dell'Area Tecnica dei Settori Viabilità e Trasporti - Infrastrutture Strategiche ed Edilizia Scolastica, con l'impresa ANC COSTRUZIONI SRL (capogruppo-mandataria) e TECNO PARKING S.r.l. (mandante) per l'affidamento del servizio per la manutenzione integrata della rete stradale regionale per l'importo di € 7.332.738,21, comprensivo degli oneri di sicurezza pari a € 189.470,00 oltre IVA (22%), per un totale complessivo di € 8.945.940,62, decorrenti dal 18.05.2021, data della consegna anticipata del servizio sotto riserva di legge - D.G.R.n.41 del 09/02/2021 - LOTTO 1 – RINNOVO – CUP F39J21000920006- CIG 7558162896 con il seguente quadro economico:

Cod.	Prestazione	Q. E. rinnovo
A.1	Importo Servizi	€ 6.242.899,30
A.2	Importo Lavori	€ 900.368,91
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso	€ 189.470,00
A	TOTALE LAVORI E SERVIZI	€ 7.332.738,21
B1 .1	Spese per prestazioni svolte da personale dipendente relativamente alle attività del RUP- inclusa la quota spettante ad ACAMIR - Dec e Collaudo (escluso oneri a carico dell'Ente)	€ 70.039,24
B1.2	Spese tecniche per prestazioni svolte da professionisti esterni relativamente ad un D.O. ed un C.S.E. in fase di esecuzione (escluso IVA ed Oneri)	€ 63.000,00
B1.3	Spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
B1.4	Spese per pubblicità e comunicazione	€ 0,00
B2.1	Oneri per le spese tecniche prestazioni personale dipendente (B.1.1)	€ 34.233,03
B2.2	Oneri spese tecniche prestazioni professionali esterni (4% su B1.2)	€ 2.520,00
B2.3	IVA (22% su A, B1.4 e (B1.2+B2.2)	€ 1.627.735,23
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 1.797.527,50
C	Economie di gara	€ 199.777,40
Totale Q.E. (A+B)		€ 9.130.265,71

- con Determinazione Dirigenziale n. 1471 del 09.07.2021 veniva approvato il I SAL e liquidato il I acconto;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1666 del 03.08.2021 veniva approvato il II SAL e liquidato il II acconto;
- con Determinazione Dirigenziale n.1836 del 06.09.2021 veniva approvato il III SAL e liquidato la III mensilità;
- con convenzione rep. n. 797 del 22.09.2021, repertoriata sul registro Atti Privati dell'Area Tecnica dei Settori Viabilità e Trasporti - Infrastrutture Strategiche ed Edilizia Scolastica e stipulata in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 1206 del 31.05.2021 veniva disposto l'affidamento estensivo, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.L.gs.n. 50/2016 alla società di ingegneria ITALIANTECH SRL dell'incarico di supporto al R.U.P. degli interventi denominati "Rinnovo Piano Triennale servizi manutenzione strade regionali di cui alla D.G.R. 41/21 - Lotto 1 – CUP: F39J21000920006 e alla D.G.R. 397/21 - Lotto 1 – CUP: F26G21001400006" - CIG: Z662CD1A1B" , per l'ulteriore importo contrattuale di € 27.148,79 oltre oneri ed IVA come per legge;

- con Decreto Dirigenziale n.139 del 23.09.2021 la Regione Campania procedeva, in favore della Provincia di Avellino, all'erogazione dell'anticipazione del valore del 10% del contratto come sottoscritto dalla Provincia di Avellino con il RTI ANC Costruzioni S.r.l. e Tecno Parking S.r.l. rep. n. 782 del 10.08.2021, nell'ambito dell'operazione sopra riportata, per l'importo di € 894.594,06;
- con Determinazione Dirigenziale n.2248 del 29.10.2021 veniva approvato il IV SAL e liquidato il IV acconto;
- con Decreto Dirigenziale n.192 del 16.11.2021 la Regione Campania procedeva all'erogazione della somma di € 1.789.685,12 a favore della Provincia di Avellino;
- con convenzione rep. n. 819 del 19.11.2021, repertoriata sul registro Atti Privati dell'Area Tecnica dei Settori Viabilità e Trasporti - Infrastrutture Strategiche ed Edilizia Scolastica e stipulata in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 1638 del 30.07.2021, veniva disposto l'affidamento estensivo, ai sensi dell'art.36,comma 2, lett.a) del D.L.gs.n. 50/2016 all'ing. Antonio Fasulo dell'incarico professionale avente ad oggetto: “ *Collaudo tecnico ed amministrativo dell'intervento di servizio per la manutenzione integrata della rete stradale regionale nell'ambito del piano triennale dei servizi di manutenzione delle strade regionali di cui alla D.G.R.304/2018 – Lotto 1- CUP F39J18000500002 - CIG Z192CD19F1*” per l'importo di € 10.529,75 oltre contributo previdenziale INARCASSA (4%) pari ad € 421,19 IVA esente;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2520 del 25.11.2021 veniva approvato il V SAL e liquidato il V acconto;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2653 del 13.12.2021 veniva liquidata in favore della società Italiantech srl la somma di € 6.889,28, di cui: € 5.646,95 per imponibile, € 1.242,33 per Iva ed € 217,19 per Cap, quale anticipazione del 20% così come stabilito dall'art. 6 (compensi) della sopra richiamata convenzione e la somma di € 4.856,14 per prestazioni rese fino al 30 novembre 2021;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2708 del 17.12.2021 veniva approvato il VI SAL e liquidato il VI acconto;
- con Determinazione Dirigenziale n. 8 del 05.01.2022 veniva approvato il VII SAL e liquidato il VII acconto;
- con Determinazione Dirigenziale n.193 del 28.01.2022 veniva approvato il VIII SAL e liquidato il VIII acconto;
- con Determinazione Dirigenziale n. 178 del 28.01.2022 veniva liquidata in favore della società Italiantech srl la somma di € 2.229,95 di cui € 402,12 per IVA ed € 70,30 per Cap. a titolo di terzo acconto;
- con Determinazione Dirigenziale n. 428 del 25.02.2022 veniva approvato il IX SAL e liquidato il IX acconto;
- con Decreto Dirigenziale n.43 del 08.04.2022 la Regione Campania procedeva all'erogazione della somma di € 1.789.188,12 a favore della Provincia di Avellino;
- con Determinazione Dirigenziale n. 947 del 11.05.2022 veniva approvato il X SAL e liquidato il X acconto;
- con Determinazione Dirigenziale n.1185 del 15.06.2022 veniva approvato il XI SAL e liquidato il XI acconto;
- con Determinazione Dirigenziale n.1294 del 28.06.2022 veniva approvato il XII SAL e liquidato il XII acconto;
- con Determinazione Dirigenziale n.1410 del 15.07.2022 veniva approvato il XIII SAL e liquidato il XIII acconto;

- con Decreto Dirigenziale n.109 del 01/08/2022 la Regione Campania provvedeva ad impegnare la somma di € 4.857.914,12 in favore della Provincia di Avellino come di seguito dettagliata:
- € 3.130.731,32 dal 01.01.2022 al 31.12.2022;
- € 1.727.182,80 dal 01.01.2023 al 31.12.2023;
- con Determinazione Dirigenziale n.1729 del 05.09.2022 veniva revocata la Determinazione Dirigenziale n.1653 del 22.08.2022 e liquidati gli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche al personale interno, ai sensi dell'art.113 del d.lgs.50/2016 pari all'importo di € 30.482.06 ed € 11.773,10 accantonati quali economie per funzioni tecniche;
- con Determinazione Dirigenziale n.1780 del 08.09.2022 veniva approvato il XIV SAL e liquidato il XIV acconto;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1937 del 04.10.2022 veniva approvato il XV SAL e liquidato il XV acconto;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2125 del 27.10.2022 veniva approvato il XVI SAL e liquidato il XVI acconto;
- con Decreto Dirigenziale n. 180 del 15.11.22 la Regione Campania provvedeva ad ammettere definitivamente a finanziamento l'intervento in argomento per l'importo complessivo di € 9.331.381,42 e contestualmente ad erogare in favore della Provincia di Avellino la somma di € 1.866.276,28 a titolo di terzo acconto dell'importo ammesso a finanziamento per il completamento del "*Piano triennale dei servizi di manutenzione delle strade regionali*" ex DGR n. 41/2021;
- con Determinazione Dirigenziale n.2625 del 29.11.2023 veniva revocata la Determinazione Dirigenziale n. 762 del 11.04.2023 e liquidato il saldo degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche al personale interno, ai sensi dell'art.113 del d.lgs.50/2016 pari all'importo di € 44.528,74;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2461 del 06.12.2022 veniva approvato il XVII SAL e liquidato il XVII acconto;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2540 del 13.12.2022 veniva approvato il XVIII acconto e liquidato il XVIII acconto;
- con Determinazione Dirigenziale n.303 del 13.02.2023 venivano approvati gli atti amministrativi e contabili relativi allo Stato Finale dei lavori e liquidati in favore della capogruppo mandataria impresa ANC COSTRUZIONI S.R.L. la somma di € 401.467,41 oltre IVA pari ad € 88.322,83 per un importo complessivo di € 489.790,24;
- con Determinazione Dirigenziale n. 900 del 24.04.2023 veniva liquidato in favore dell'ing. Antonio Fasulo la somma spettante per il collaudo tecnico e amministrativo dell'affidamento *de quo* per la somma di € 10.529,75 oltre Cassa Previdenziale Ingegneri (INARCASSA 4%) pari ad € 421,19 per l'importo complessivo di € 10.950,94 IVA esente;
- con Decreto Dirigenziale n. 228 del 20.11.2024 la Regione Campania procedeva all'erogazione della somma di € 2.058.488,7, pari alla quota utile al raggiungimento del 90% dell'importo ammesso, in favore della Provincia di Avellino per il completamento del "*Piano triennale dei servizi di manutenzione delle strade regionali*" ex DGR n. 41/2021;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Giovanni Micera giusta nota prot.n.8001 del 18.03.2021;

Atteso che:

- l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. lgs 267/2000;

- la scrivente ha competenza, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e del vigente statuto e regolamento degli uffici e dei servizi dell'Ente, all'adozione del presente atto giusta Decreto Presidenziale n. 78 del 30/12/2024 di conferimento dell'incarico quale Dirigente del Settore.3 Edilizia Scolastica e Patrimonio- Demanio –Viabilità;
- il presente atto è conforme alle norme sul trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato e integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 di recepimento del Regolamento (UE) 2016/679, da cui si rileva il rispetto del principio di “minimizzazione dei dati” (cfr. art. 5, par. 1, lett. c) del Regolamento (UE) 2016/679) secondo cui oggetto del trattamento debbono essere solo i dati personali “adequati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alla finalità per le quali sono trattati”;
- rispetto ai ruoli ricoperti nel suindicato procedimento amministrativo, né il Rup, né la scrivente Dirigente incorre in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis l. 241 del 1990, art. 53 d.lgs. 165/2001, art. 7 d.p.r. 62/2013, art. 16 d.lgs. 36/2023;

Verificato, infine, il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Triennio 2025- 2027, approvato con Provvedimento del Presidente della Provincia n. 9 del 16/01/2025.

Visto il Q.E. finale dell'intervento, proposto dal R.U.P e di seguito riportato:

Cod.	Prestazione	Q. E. rinnovo	Q.E. a consuntivo
A.1	Importo Servizi	€ 6.242.899,30	€ 6.242.899,30
A.2	Importo Lavori	€ 900.368,91	€ 900.368,91
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso	€ 189.470,00	€ 189.470,00
A	TOTALE LAVORI E SERVIZI	€ 7.332.738,21	€ 7.332.738,21
B1 .1	Spese per prestazioni svolte da personale dipendente relativamente alle attività del RUP- inclusa la quota spettante ad ACAMIR - Dec e Collaudo (escluso oneri a carico dell'Ente)	€ 70.039,24	€ 67.213,46
B1.2	Spese tecniche per prestazioni svolte da professionisti esterni relativamente ad un D.O. ed un C.S.E. in fase di esecuzione (escluso IVA ed Oneri)	€ 63.000,00	€ 21.544,36
B1.3	Spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00
B1.4	Spese per pubblicità e comunicazione	€ 0,00	€ 0,00
B2.1	Oneri per le spese tecniche prestazioni personale dipendente (B.1.1)	€ 34.233,03	€ 19.570,47
B2.2	Oneri spese tecniche prestazioni professionali esterni (4% su B1.2)	€ 2.520,00	€ 861,77
B2.3	IVA (22% su A, B1.4 e (B1.2+B2.2)	€ 1.627.735,23	€ 1.615.722,51
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 1.797.527,50	€ 1.724.912,57
C	Economie Q.E.	€ 199.777,40	€ 72.614,93
Totale Q.E. (A+B)		€ 9.130.265,71	€ 9.057.650,78

DETERMINA

Di approvare il Quadro Economico a consuntivo dell'intervento “*Servizio di manutenzione integrata della rete stradale regionale nell'ambito del piano triennale dei servizi di*

manutenzione delle strade regionali” di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.41 del 09.02.2021-LOTTO 1- RINNOVO. CUP: F39J21000920006 - CIG:7558162896 – CIG DERIVATO :916569177C.”:

Cod.	Prestazione	Q.E. a consuntivo
A.1	Importo Servizi	€ 6.242.899,30
A.2	Importo Lavori	€ 900.368,91
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso	€ 189.470,00
A	TOTALE LAVORI E SERVIZI	€ 7.332.738,21
B1 .1	Spese per prestazioni svolte da personale dipendente relativamente alle attività del RUP- inclusa la quota spettante ad ACAMIR - Dec e Collaudo (escluso oneri a carico dell'Ente)	€ 67.213,46
B1.2	Spese tecniche per prestazioni svolte da professionisti esterni relativamente ad un D.O. ed un C.S.E. in fase di esecuzione (escluso IVA ed Oneri)	€ 21.544,36
B1.3	Spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
B1.4	Spese per pubblicità e comunicazione	€ 0,00
B2.1	Oneri per le spese tecniche prestazioni personale dipendente (B.1.1)	€ 19.570,47
B2.2	Oneri spese tecniche prestazioni professionali esterni (4% su B1.2)	€ 861,77
B2.3	IVA (22% su A, B1.4 e (B1.2+B2.2))	€ 1.615.722,51
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 1.724.912,57
C	Economie Q.E. a consuntivo	€ 72.614,93
Totale Q.E. (A+B)		€ 9.057.650,78

Di dare atto che la somma totale di spesa per l'esecuzione dell'intervento ammonta ad **€ 9.057.650,78**;

Di dare atto che:

- le economie da quadro economico a consuntivo ammontano ad **€ 72.614,93**;
- la spesa occorrente trova copertura finanziaria al Capitolo 5335 del bilancio dell'Ente;
- **Di trasmettere** la presente determinazione all'Ente finanziatore Regione Campania per la conclusione dell'intervento e il trasferimento delle somme residue.

Dare atto, inoltre, che:

- l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità amministrativo-contabile e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147-bis D. Lgs. 267/2000, come da parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile del Settore Finanziario.